indicatieve planning: Bilzen
School met de bijbel

Kalenderdagen / Werkdagen

April: 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mei: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Juli: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1	afwerken ruwbouw
2	plaatsen betonbalken passerelle
3	staalconstructie passerelle
4	stalen leuningen en handgrepen
5	binnendeuren hendrix BS & BH
6	afwerken wandtegels
7	inmeten sanitaire wanden
8	schilder BS
9	schilder BH
10	lino BS
11	lino BH
12	keuken + tribune BS
13	keuken + plinten BH & BS
14	martens luc pompen en glaslatten
15	afwerken ramen martens
16	zonneweringen
17	afwerken dak BS
18	afwerken dak BH
19	inmeten gordijnen en gordijnwand
20	plaatsen gordijnwand & gordijnen
21	inmeten spiegel & borstwering
22	plaatsen spiegel en borstwering
23	interaktieve borden
24	FDS mobiele wanden inmeten 3e wand
25	Fds plaatsen 2 wanden
26	Fds plaatsen 3e wand
27	klimrekken plaatsen
28	sanitaire wanden intersystems
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	

atieve planning: Bilzen
School met de bijbel

Kalenderdagen

Werkdagen

Augustus: 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

September: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktober: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

November: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

afwerken ruwbouw
plaatsen betonbalken passerelle
staalconstructie passerelle
stalen leuningen en handgrepen
binnendeuren hendrix BS & BH
afwerken wandtegels
inmeten sanitaire wanden
schilder BS
schilder BH
lino BS
lino BH
keuken + tribune BS
keuken + plinten BH & BS
martens luc pompen en glaslatten
afwerken ramen martens
zonneweringen
afwerken dak BS
afwerken dak BH
inmeten gordijnen en gordijnwand
plaatsen gordijnwand & gordijnen
inmeten spiegel & borstwering
plaatsen spiegel en borstwering
interaktieve borden
FDS mobiele wanden inmeten 3e wand
Fds plaatsen 2 wanden
Fds plaatsen 3e wand
klimrekken plaatsen
sanitaire wanden intersystems

atieve planning: Bilzen
School met de bijbel

	Kalenderdagen	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		December																																																	
	Werkdagen																																																	
afwerken ruwbouw																																																		
plaatsen betonbalken passerelle																																																		
staalconstructie passerelle																																																		
stalen leuningen en handgrepen																																																		
binnendeuren hendrix BS & BH																																																		
afwerken wandtegels																																																		
inmeten sanitaire wanden																																																		
schilder BS																																																		
schilder BH																																																		
lino BS																																																		
lino BH																																																		
keuken + tribune BS																																																		
keuken + plinten BH & BS																																																		
martens luc pompen en glaslatten																																																		
afwerken ramen martens																																																		
zonneweringen																																																		
afwerken dak BS																																																		
afwerken dak BH																																																		
inmeten gordijnen en gordijnwand																																																		
plaatsen gordijnwand & gordijnen																																																		
inmeten spiegel & borstwering																																																		
plaatsen spiegel en borstwering																																																		
interaktieve borden																																																		
FDS mobiele wanden inmeten 3e wand																																																		
Fds plaatsen 2 wanden																																																		
Fds plaatsen 3e wand																																																		
klimrekken plaatsen																																																		
sanitaire wanden intersystems																																																		